

بسمه تعالی

گزارش عملکرد و دستاوردهای بنیاد حامیان پردیس علوم در سال ۱۳۹۸

مورخ ۱۷/اردیبهشت ماه/۱۳۹۹

۱- فعالیت های عمومی انجام شده:

تأمین زیر ساخت های مورد نیاز پردیس علوم که اقدامات زیر در حال انجام است:

- برگزاری ۵ جلسه شورای عمومی در خصوص رفع مشکلات پردیس
- تدوین و اصلاحات مستمر اساسنامه بنیاد
- توسعه فرهنگ مشارکت داوطلبانه

۲- خلاصه گزارش مالی:

۲,۱- بازسازی موزه تاریخ طبیعی

فعالیت‌های انجام شده و در دست اقدام

یکی از اقدامات اولیه شورای موزه تنظیم و تصویب اساسنامه و ساختار اداری موزه بود، که طی جلسات متعدد این اساسنامه نوشته و به تصویب شورای موزه رسید. سپس این اساسنامه به پردیس علوم تقدیم گردید که در جلسه هیات رئیسه پردیس علوم تصویب و اکنون در مرحله تقدیم به دانشگاه برای تصویب نهایی قرار دارد.

در جلسات این شورا نقاط ضعف اصلی موزه که نیاز به توجه فوری داشتند شناسایی گردید و پس از تعیین اولویتها با توجه به محدودیتهای مالی تصمیم به رفع نواقص بصورت مرحله ای و بر اساس اعتبار در دسترس گرفته شد.

دو مشکل اساسی در این مرحله شناسایی گردید. یکی مسئله آلودگی شدید هوا و موقعیت موزه که نمونه های ارزشمند موزه را در شرف تخریب قرار داده بودند. دو اصلاح در این مرحله لازم بود: (۱) از ورود هوای آلوده تا حد ممکن جلوگیری شود و (۲) هوای در گردش داخل موزه برای نمونه ها و نیز بازدید کنندگان مناسب سازی شود. برای رفع این نقیصه دو راهکار ناگزیر بودند: (۱) خرید و نصب هواساز و تهویه مطبوع (۲) تعویض درهای ورودی و افزایش لایه های محافظ مناسب در برابر ورود هوا.

برای خرید و نصب هواساز و تهویه با شرکتهای مختلف مذاکره و اخذ نقشه ها و برآورد قیمتها صورت گرفت که متأسفانه در هنگام عقد قرارداد به علت حوادث اقتصادی در کشور در پی تحریمهای ظالمانه آمریکا قیمتها بصورت ناگهانی جهش کردند. بی ثباتی متعاقب این اتفاق هر گونه تصمیم گیری و خریدی را در آن مرحله غیرممکن ساخت.

با تدبیر بموقع ریاست پردیس و معاونت وقت امورمالی اداری پردیس، یک دستگاه هواساز و تهویه دست دو که انتشارات دانشگاه برای فروش عرضه کرده بود خریداری و به محل موزه منتقل شد. با مشورت بخش پشتیبانی محترم دانشگاه ایجاد تغییراتی در ساختار این دستگاهها پیش از انجام تعمیرات و نصب لازم تشخیص داده شد. با شرکت سازنده دستگاهها تماس گرفته شد و قرار شد تا ابتدا تغییرات ساختاری را انجام دهند و سپس آماده سازی برای نصب صورت پذیرد. اینکار بدلیل همگیری کووید ۱۹ با تاخیر صورت گرفت ولی در نهایت اکنون این تغییرات انجام گرفته و در مرحله گرفتن قیمت از شرکتهای و افراد برای تعمیر و نصب هستیم.

در بخش مربوط به بازسازی ساختمان و نمایش نمونه ها نیز با شرکتهای مختلف مذاکره، پروپوزال و طرحهای اولیه از آنها اخذ گردید. در نهایت با در نظر گرفتن قیمتها و نیز طرحهای ارائه شده، شرکت گنجینه بهشت و زمین برای اینکار انتخاب شد. طرحهای مقدماتی این شرکت اخذ و در بین سه طرح ارائه شده یکی از طرحها انتخاب شد و مقرر گردید تا در چند مرحله طرح اجرایی گردد.

با توجه به مبلغ اعتبار در دسترس، بزرگی کار، و شکنندگی نمونهها که کمترین نیاز به جابجایی را ایجاد می نمود تصمیم گرفته شد تا بازسازی از سردر و ورودی موزه آغاز گردد. اجرای این قسمت نیز با تاخیرهایی بدنبال همگیری کووید ۱۹ مواجه گردید اما خوشبختانه با همت و پشتکار شرکت طرف قرار داد در مرحله پایانی نصب قرار دارد.

در ابتدای اردیبهشت ماه نیز مقرر شد تا جهت طراحی کتبه در ورودی موزه لگوی موزه به مسابقه گذاشته شود. این مسابقه انجام شده و در مرحله گزینش برندگان و انتخاب لوگوی مناسب قرار دارد.

هزینههای انجام شده تا این مرحله

(۱) هزینه های مربوط به طراحیها و برآوردها شامل بخش طراحی بازسازی خود موزه و بخش تهویه و هواساز: ۳۷۰ میلیون ریال

(۲) هزینه تعویض دربهای ورودی ۳۱۰ میلیون ریال (اهدایی پردیس)

(۳) هزینه خرید و ایجاد تغییرات هواساز و تهویه ۸۵۰ میلیون ریال

۴) برآورد تعمیرات و نصب هواساز و تهویه ۱۰۰۰ میلیون ریال

۵) هزینه اجرای سردر و ورودی موزه ۱۵۰۰ میلیون ریال

۶) هدیه و لوح سپاس جهت برگزیدگان مسابقه طراحی لوگوی موزه ۵۰ میلیون ریال

فرایندهای باقیمانده و پیش‌بینی زمانی انجام آنها

۱) اتمام امور اجرایی سردر ورودی موزه تا ۲۸ اردیبهشت ماه (روز جهانی موزه)،

۲) تعمیرات و نصب هواساز و تهویه تا ابتدای تیرماه،

۳) طراحی و نصب کانالهای داخلی توزیع هوا و نصب پنجره‌های خروجی هوا (همزمان با بقیه فعالیت‌ها) تا پایان تیرماه،

۴) شروع مرحله بعدی برای جذب کمک‌های مردمی و سازمانی جهت انجام بخشهای بعدی بازسازی که طراحیهای آنها انجام شده است و در مرحله اخذ طرح‌های فنی قرار دارد از مرداد ماه ۹۹.

۲،۲- نصب آسانسور در ساختمان مرکزی پردیس علوم به کمک بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان)

عملیات اجرایی نصب آسانسور پردیس علوم پس از طی مراحل مختلف کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با هماهنگی و اخذ مجوز از مدیریت محترم طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۴ آغاز گردید .

نقشه آسانسور توسط شرکت میراگر تجهیز به عنوان طراح و ناظر سازه پروژه تهیه و جهت اجرا به مجری محترم پروژه تحویل شد .

انجام عملیات خاکبرداری، آرماتور بندی، بتن ریزی، ساخت سازه، انجام مراحل رایبیتس بندی سیمانکاری نمای بیرونی و داخل چاله آسانسور، نصب موتور، کابل کشی سیستم برق و روشنایی، بهینه سازی فضاهای ورودی طبقات با دیوارکشی اتاق‌های دبیرخانه و کتابخانه پردیس و نصب پنجره‌های UPVC، ایمن سازی پشت بام با نصب حفاظ آهنی و مکاتبه جهت اخذ مجوز استاندارد انجام شده است .

با توجه به انجام مراحل نازک کاری حداکثر تا ۲۳ اردیبهشت ماه پروژه پایان می یابد.

۳- افتتاح حساب اندوخته نیکوکاری بنیاد حامیان پردیس علوم

۴- طرح های جدید:

- توسعه مشارکت های مردمی
- بازسازی آزمایشگاه ها
- سیستم اعلام و اطفای حریق
- بازسازی و اصلاح سیستم فاضلاب
- پنل خورشیدی
- کمبود فضای فیزیکی پردیس علوم